

都道府県名	茨城県	市町村名	東茨城郡茨城町	地域再生計画	「豊かな自然『涸沼』の再生と魅力あるまちづくり」							
計画期間	平成19年度～平成23年度	交付金交付期間	平成19年度～平成23年度									
1)事業の実施状況	当初計画に位置づけ、実施した事業		公共下水道(長岡矢頭地区)[平成20年度～平成21年度] 農業集落排水施設整備(逆川地区)[平成19年度～平成23年度]									
2)地域再生計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況	指標		従前値		数値			総合所見				
	単位		基準年度		基準年度		事後評価					
	指標1	汚水処理人口普及率41%から60%に向上	%	41	17	57.9	23	△	着実に普及向上が図られた。			
	指標2	涸沼の水質改善(COD6.7mg/lを5.5mg/lに改善)	mg/l	6.7	17	5.9	23	△	目標値にはとどかなかつたが改善の兆しが窺えた。			
指標3	観光客の増加(472,000人を600,000人に増加)	人	472,000	17	520,800	23	△	東日本大震災の影響により観光客が思うように伸びなかった。				
3)その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	指標		計画値		実績値			総合所見				
	単位						事後評価					
	その他の数値指標1	公共下水道整備延長	m	1,429		1,411		○	整備延長は減少したものの、ほぼ計画通り整備ができた。			
	その他の数値指標2	公共下水道整備面積	ha	9		9.6		○	順調に整備区域の拡大ができた。			
	その他の数値指標3	汚水処理人口	人	416		683		○	整備面積も増え、宅地化も進み計画を上回ることができた。			
その他の数値指標4												
4)実施過程の評価(公共下水道)	年度	整備延長(m)		整備面積(ha)		浄化槽設置基数		汚水処理人口		汚水処理人口普及率(%)		実施状況の検証
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	
	平成20年度	719	721	4.5	4.3			196	306			ほぼ計画通り整備ができた。
	平成21年度	710	690	4.5	5.3			220	377			ほぼ計画通り整備ができた。
	合計	1,429	1,411	9.0	9.6			416	683			
総合評価と今後の方策	公共下水道については、汚水処理施設整備交付金の活用により、概ね計画通りに推進することができた。今後も引き続き効率的、計画的に下水道整備を進め生活環境の改善及び公共用水域「涸沼」の水質保全に努める。											