

# 質 疑 応 答 書

令和8年6月25日

工事名：R 8 茨城町運動公園プールボイラー改修工事

| No. | 図面番号    | 質 疑 事 項  | 回 答   |
|-----|---------|--|---|
| 1   | E-01    | 重油液面計更新の注記に「制御盤更新」と記載があり、設計書P.9では「制御盤改造取付」と記載があります。制御盤は、更新するのでしょうか。更新しないのでしょうか。更新する場合は、制御盤の詳細図をいただけますでしょうか。            | ・オイルタンク2台に対し2個のリモコン（1対1）が既存で付いており、リモコン2台交換し制御盤箱は再利用。<br>改修と考えておりますので更新いたしません。 |
| 2   | 設計書P.9  | 上記で質疑にあげた制御盤を更新しない場合、「制御盤改造取付」とは、更新した指示計等と既設制御盤が正常に動作させるための費用という認識でよろしいでしょうか。  | ・その認識で間違いありません。   |
| 3   | M-3M-4  | 受水槽付給水ポンプユニットについて、図面上では「塗装仕上げ」と記載がございますが、設計書内では、受水槽付給水ポンプユニットの塗装について記載がございません。塗装をする場合は、型式及びどのような塗装をするのかご教授いただけますでしょうか。 | ・型式は 荏原 40BNBMD1.5A同等品、塗装について、本体樹脂製部分はアクリルウレタン樹脂塗装、金属部はフタル酸樹脂塗装となります。         |
| 4   | 設計書P.17 | アスベスト調査の結果、アスベスト含有建材が確認された場合の撤去・処分費は別途工事と考えてよろしいでしょうか。   | ・その考えで間違いありません。   |

| No. | 図面番号        | 質 疑 事 項                                       | 回 答  |
|-----|-------------|---|--|
| 5   | 設計書<br>P.17 | アスベスト調査は、煙突、保温材で数量は、1式とあります。<br>検体数はいくつでしょうか。 | ・煙突、保温材、外部床の破損モルタル部分(床面クラック補修箇所) の3か所を想定しています。 |
|     |             |   |  |
|     |             |   |  |
|     |             |   |  |
|     |             |   |  |
|     |             |   |  |

