

質 疑 応 答 書

令和 8 年 10 月 22 日

工事名： R 8 旧沼前小学校校舎等解体工事

No.	図面番号	質 疑 事 項	回 答
1	共-01	アスベスト含有建材リストの管理教室棟一外壁吹付材下地モルタル処置レベル1とありますが、外壁吹付塗材を示しているとの解釈でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	共-02	同上資料、教室棟一煙突アスベスト管処置レベル2とありますが、煙突内部カポスタック等の断熱材との解釈でよろしいでしょうか。	煙突内部の石綿含有建材は、レベル 2 相当（カポスタック等）として取り扱ってください。なお、当該建材が石綿含有成形管等であることが確認された場合は、適用される処理区分及び処理方法については、監督員と別途協議することとします。
3	参考内訳書	4.アスベスト撤去工事 ウォータークリーン工法での記載になっておりますが、指定となりますでしょうか。同等の除去工法での施工は協議としていただけますでしょうか。	指定工法ではありません。施工にあたっては、図面番号「共-04」を参考とし、現場条件等を考慮のうえ、適切な施工方法を選定するものとします。なお、同等以上の性能を有する工法を採用する場合は、監督員と協議することとします。